

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

ZADANIE: Przebudowa drogi powiatowej nr 1492D w miejscowości Nivki Kraszowskie - etap 2

UMOWA NR: OR.032.160.2019.RP

ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Oleśnicki
ul. J. Słowackiego 10
PL 56-400 Oleśnica / Polska



GENERALNY WYKONAWCA:
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Dyrekcja Południowa, Oddział DŚ Północ
Wysoka, ul. Lipowa 5A
PL 52-200 Wrocław / Polska

STRABAG

STAN NA DZIEŃ: AKTUALIZACJA na dzień 06-12-2019

L.p.	Opis pozycji/robót	paź 19		lis 19					gru 19				sty 20					lut 20				mar 20					kwi 20				maj 20				cze 20		Razem wartość robót netto [PLN]			
		tydzień	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
		dzień	29	30 03	04 10	11 17	18 24	25 01	02 08	09 15	16 17 22	23 29	30 05	06 12	13 19	20 26	27 02	03 09	10 16	17 23	24 01	02 08	09 15	16 22	23 29	30 06	06 12	13 19	20 26	27 03	04 10	11 17	18 24	25 28 29	01 07	08 14				
0.	Czynności formalno - prawne																																				x			
0.1.	Podpisanie Umowy																																			x				
0.2.	Zatwierdzenie umów podwykonawczych																																			x				
0.3.	Wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu																																			x				
1.	REALIZACJA 2019 - odcinek km 0+600 - km 2+760						244 540,34				881 955,54																									1 126 495,88				
1.1.	Roboty pomiarowe						0,00				6 966,04																									6 966,04				
1.2.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - ścinka poboczy - odcinek km 0+350 - km 3+661,12						31 601,42																													31 601,42				
1.3.	Remont istniejących przepustów - wymiana uszkodzonych elementów lub oczyszczenie z namułu (pod jezdnią główną)						15 496,92																													15 496,92				
1.4.	Wykonanie poszerzeń - roboty ziemne, warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa						197 442,00																													197 442,00				
1.5.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej										832 570,00																									832 570,00				
1.6.	Wykonanie poboczy z kruszywa										42 419,50																									42 419,50				
1.7.	Zgłoszenie zakończenia robót etapu I, czynności odbiorowe																																			0,00				
2.	REALIZACJA 2020 * - odcinki km 0+350 - km 0+600 oraz km 2+760 - km 3+661,12												0,00					235 675,29				160 248,20				582 075,97				85 186,43						1 063 185,89				
2.1.	Roboty pomiarowe												0,00																							4 017,08				
2.2.	Wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki - wszystkie zjazdy												0,00					185 441,73																		185 441,73				
2.3.	Oczyszczenie rowów z namułu - całość																	50 233,56																		50 233,56				
2.4.	Remont istniejących przepustów - wymiana uszkodzonych elementów lub oczyszczenie z namułu (pod jezdnią główną oraz przepusty pod zjazdami na tereny przyległe - całość)																					149 965,19														149 965,19				
2.5.	Karczowanie pni drzew będących w kolizji z przebudowywaną drogą																						10 283,01													10 283,01				
2.6.	Wykonanie poszerzeń - roboty ziemne, warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa																					0,00				91 720,68										91 720,68				
2.7.	Wykonanie nawierzchni bitumicznej																									467 172,54										467 172,54				
2.8.	Wykonanie poboczy z kruszywa																										23 182,75									23 182,75				
2.9.	Wykonanie zjazdów z kruszywa - wszystkie zjazdy																																			27 381,80				
2.10.	Wykonanie poboczy z gruntu - odcinek km 0+350 - km 3+661,12 - całość																																			13 266,75				
2.11.	Humusowanie skarp z obsianiem - całość																																			23 183,50				
2.12.	Wdrożenie docelowej organizacji ruchu																																			17 337,30				
2.13.	Zgłoszenie zakończenia całości robót, czynności odbiorowe																																			0,00				
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [PLN]																																							2 189 681,77	
Przerób miesięczny netto [PLN]		0,00		244 540,34					881 955,54				0,00					235 675,29				160 248,20					582 075,97				85 186,43				0,00		2 189 681,77			
VAT 23%		0,00		56 244,28					202 849,77				0,00					54 205,32				36 857,09					133 877,47				19 592,88				0,00		503 626,81			
Przerób miesięczny brutto [PLN]		0,00		300 784,62					1 084 805,31				0,00					289 880,61				197 105,29					715 953,44				104 779,31				0,00		2 693 308,58			
Zaawansowanie robót - miesięczne		0,00%		11,17%					40,28%				0,00%					10,76%				7,32%					26,58%				3,89%				0,00%					
Zaawansowanie robót - narastająco		0,00%		11,17%					51,45%				51,45%					62,21%				69,53%					96,11%				100,00%				100,00%					
Przerób brutto narastająco [PLN]		0,00		300 784,62					1 385 589,93				1 385 589,93					1 675 470,54				1 872 575,83					2 588 529,27				2 693 308,58				0,00					
Płatność Zamawiającego		0,00		0,00					1 385 589,93				0,00					0,00				289 880,61					197 105,29				547 670,96				295 817,78					
Data wystawienia faktury		0,00		2019-11-29					2019-12-16				2020-01-31					2020-02-28				2020-03-31					2020-04-30				2020-05-29									

* - założono realizację robót w okresie zimowym przy założeniu odpowiednich warunków pogodowych umożliwiających prowadzenie robót zgodnie z SST. W przypadku zmian organizacji prowadzenia robót Wykonawca złoży aktualizację harmonogramu.

Naczelnik
Wydziału Rozwoju,
Zamówień Publicznych i Promocji Powiatu
Katarzyna Sobczyk-Pienio

Inspektor nadzoru
Ryszard Potoczny

Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy
Krzysztof Górecki

KIEROWNIK BUDOWY
Michał Muszyński